

工事成績評定の考査項目別運用表

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入する。確は確認項目、加は加点項目、減は減点項目を示す。

(工事検査員)

考査項目	細別	a	b	c	d	e
2. 施工状況	I. 施工管理	施工管理が優れている	施工管理がやや優れている	他の評価に該当しない	施工管理がやや不備である	施工管理が不備である
	<input type="checkbox"/>	<p>[評価対象項目]</p> <p>確 <input type="checkbox"/> 契約約款第18条第1項に基づく設計図書の照査を行い、必要に応じて工事監督員の確認を受けて施工を行っている。(土木工事の場合、起工測量を含む。)</p> <p>減 <input type="checkbox"/> 施工計画書(施工計画書不要の場合は現場組織表等)が工事着手前に提出され、所定の項目が記載されているとともに、設計図書の内容及び現場条件を反映したもとなっている。</p> <p>確 <input type="checkbox"/> 現場条件又は計画内容に重要な変更が生じた場合は、その都度当該工事着手前に変更計画書を提出していることが確認できる。</p> <p>確 <input type="checkbox"/> 工事期間を通じて、施工計画書の記載内容と現場施工方法が一致していることが確認できる。</p> <p>確 <input type="checkbox"/> 工事材料の品質に影響が無いよう工事材料を保管していることが確認できる。</p> <p>確 <input type="checkbox"/> 工事材料の品質を証明する資料の整理及び確認がなされ、管理されている。</p> <p>加 <input type="checkbox"/> 品質確保のための対策など施工に関する独自の工夫がみられる。</p> <p>確 <input type="checkbox"/> 品質管理体制が確立され、有効に機能している。</p> <p>確 <input type="checkbox"/> 段階確認等の手続きを事前に行い、適時、的確になされている。</p> <p>確 <input type="checkbox"/> 建設廃棄物及び建設副産物の再利用等への取り組みを行っていることが確認できる。</p> <p>減 <input type="checkbox"/> 工事の関係書類を不足なく簡潔に整理していることが確認できる。</p> <p>減 <input type="checkbox"/> 工事記録の整備が適時、的確になされている。</p> <p>確 <input type="checkbox"/> 施工体制台帳及び施工体系図等を法令等に沿った内容で的確に整備していることが確認できる。</p> <p>加 <input type="checkbox"/> 見本または工事記録写真等の整理に工夫がみられる。</p> <p>確 <input type="checkbox"/> 社内の管理基準を作成し管理していることが確認できる。</p> <p>減 <input type="checkbox"/> 雇用者等の雇用形態に応じて、中小企業退職金共済、建設業退職金共済等の制度に加入し、適正に処理されている。</p> <p>確 <input type="checkbox"/> その他理由:</p>			<p>確 <input type="checkbox"/> 施工管理に関して、工事監督員からの文書による改善指示を行った。</p> <p>上記該当事項があれば・・・ d</p>	<p>確 <input type="checkbox"/> 施工管理に関して、工事監督員からの文書による改善指示に従わなかった。</p> <p>上記該当事項があれば・・・ e</p>
		<p style="text-align: right;"> <input type="text"/> / <input type="text"/> = <input type="text"/> % </p> <p> 該当項目が 90%以上・・・・・・・・ a 該当項目が 80%以上90%未満・・・・・・・・ b 該当項目が 60%以上80%未満・・・・・・・・ c 該当項目が 60%未満・・・・・・・・ d </p>		<p>① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。</p> <p>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。</p> <p>③ 削除後の評価対象項目が4項目以下の場合には最大b評価とする。(100%:b、～50%:c、～0%:d)</p>		

工事成績評定の考査項目別運用表

(工事検査員)

【記入方法】該当する項目の□にレマークを記入する。

考査項目	工種	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	建築工事(新築)	出来形が特に優れている	出来形が優れている	出来形が特に良好である	出来形が良好である	出来形が適切である	出来形がやや不適切である	出来形が不適切である
I. 出来形	<input type="checkbox"/>	<p>[評価対象項目]</p> <input type="checkbox"/> 施工図、承認図等が設計図書を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 不可視部分となる出来形が工事写真、施工記録等により確認できる。 <input type="checkbox"/> 施工計画書等で出来形の管理基準を設定し、計画に基づく管理を実施していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 出来形の管理記録の整備が良好である。 <input type="checkbox"/> 出来形の管理方法に創意工夫がある。 <input type="checkbox"/> 出来形の形状、寸法が設計値(設計図書)を満足している。 <input type="checkbox"/> 出来形の性能、機能が設計値(設計図書)を満足している。 <input type="checkbox"/> その他理由:				<input type="checkbox"/> 工事監督員が文書で改善指示を行った。 <input type="checkbox"/> 契約約款第31条、第32条第2項に基づき破壊試験を行った。		
		<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px;"></div> </div>				<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px;"></div> </div>	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px;"></div> </div>	
		<p>該当項目が 90%以上..... a</p> <p>該当項目が 80%以上90%未満..... a'</p> <p>該当項目が 70%以上80%未満..... b</p> <p>該当項目が 60%以上70%未満..... b'</p> <p>該当項目が 50%以上60%未満..... c</p> <p>該当項目が 50%未満..... d</p>	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; margin-right: 5px;"></div> / <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; margin-right: 5px;"></div> = <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; margin-right: 5px;"></div> % </div>		<p>上記該当事項があれば・・・ d</p>	<p>上記該当事項があれば・・・ e</p>		
		<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <p>① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。</p> <p>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%) 計算の値で評価する。</p> <p>③ 削除後の評価対象項目が4項目以下の場合には最大b評価とする。(100%:b、～50%:c、～0%:d)</p> </div>						

工事成績評定の考査項目別運用表

(工事検査員)

【記入方法】該当する項目の□にレマークを記入する。

考査項目	工種	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	建築工事(改修)	出来形が特に優れている	出来形が優れている	出来形が特に良好である	出来形が良好である	出来形が適切である	出来形がやや不適切である	出来形が不適切である
I. 出来形	<input type="checkbox"/>	<p>[評価対象項目]</p> <input type="checkbox"/> 施工図、承認図等が設計図書を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 不可視部分となる出来形が工事写真、施工記録等により確認できる。 <input type="checkbox"/> 施工計画書等で出来形の管理基準を設定し、計画に基づく管理を実施していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 出来形の管理記録の整備が良好である。 <input type="checkbox"/> 出来形の管理方法に創意工夫がある。 <input type="checkbox"/> 出来形の形状、寸法が設計値(設計図書)を満足している。 <input type="checkbox"/> 出来形の性能、機能が設計値(設計図書)を満足している。 <input type="checkbox"/> その他理由:				<input type="checkbox"/> 工事監督員が文書で改善指示を行った。 <input type="checkbox"/> 契約約款第31条、第32条第2項に基づき破壊試験を行った。		
		<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px;"></div> </div>				<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px;"></div> </div>		
		<p>該当項目が 90%以上..... a</p> <p>該当項目が 80%以上90%未満..... a'</p> <p>該当項目が 70%以上80%未満..... b</p> <p>該当項目が 60%以上70%未満..... b'</p> <p>該当項目が 50%以上60%未満..... c</p> <p>該当項目が 50%未満..... d</p>				<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; margin-right: 5px;"></div> / <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; margin-right: 5px;"></div> = <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; margin-right: 5px;"></div> % </div>		
		<p>① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。</p> <p>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%) 計算の値で評価する。</p> <p>③ 削除後の評価対象項目が4項目以下の場合には最大b評価とする。(100%:b、～50%:c、～0%:d)</p>						

工事成績評定の考査項目別運用表

(工事検査員)

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入する。

考査項目	工種	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	電気設備工事(新築)	出来形が特に優れている	出来形が優れている	出来形が特に良好である	出来形が良好である	出来形が適切である	出来形がやや不適切である	出来形が不適切である
I. 出来形	<input type="checkbox"/>	<p>[評価対象項目]</p> <input type="checkbox"/> 承諾図等が、設計図書を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 施工図等が、設計図書を踏まえ検討され、満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 施工計画書等で出来形の管理基準を設定し、計画に基づく管理を実施していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 現場における出来形が設計図書を満足し、適切な施工であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 現場における出来形が良好で、施工の精度が高い。 <input type="checkbox"/> 不可視部分の出来形が、工事写真、施工記録により、確認できる。 <input type="checkbox"/> 提出書類が適切にまとめられており、不足がない。 <input type="checkbox"/> 竣工図が適切にまとめられており、確認できる。 <input type="checkbox"/> 関連工事とのすり合わせが適切である。 <input type="checkbox"/> その他理由：				<input type="checkbox"/> 工事監督員が文書で改善指示を行った。 <input type="checkbox"/> 契約約款第31条、第32条第2項に基づき破壊試験を行った。		
		<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>				<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>		
		<p>該当項目が 90%以上..... a</p> <p>該当項目が 80%以上90%未満..... a'</p> <p>該当項目が 70%以上80%未満..... b</p> <p>該当項目が 60%以上70%未満..... b'</p> <p>該当項目が 50%以上60%未満..... c</p> <p>該当項目が 50%未満..... d</p>				<p>上記該当事項があれば・・・ d</p> <p>上記該当事項があれば・・・ e</p>		
		<p>該当項目が 90%以上..... a</p> <p>該当項目が 80%以上90%未満..... a'</p> <p>該当項目が 70%以上80%未満..... b</p> <p>該当項目が 60%以上70%未満..... b'</p> <p>該当項目が 50%以上60%未満..... c</p> <p>該当項目が 50%未満..... d</p>				<p>① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。</p> <p>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%) 計算の値で評価する。</p> <p>③ 削除後の評価対象項目が4項目以下の場合には最大b評価とする。(100%:b、～50%:c、～0%:d)</p>		
		<p>該当項目が 90%以上..... a</p> <p>該当項目が 80%以上90%未満..... a'</p> <p>該当項目が 70%以上80%未満..... b</p> <p>該当項目が 60%以上70%未満..... b'</p> <p>該当項目が 50%以上60%未満..... c</p> <p>該当項目が 50%未満..... d</p>				<p>該当項目が 90%以上..... a</p> <p>該当項目が 80%以上90%未満..... a'</p> <p>該当項目が 70%以上80%未満..... b</p> <p>該当項目が 60%以上70%未満..... b'</p> <p>該当項目が 50%以上60%未満..... c</p> <p>該当項目が 50%未満..... d</p>		

工事成績評定の考査項目別運用表

(工事検査員)

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入する。

考査項目	工種	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	電気設備工事(改修)	出来形が特に優れている	出来形が優れている	出来形が特に良好である	出来形が良好である	出来形が適切である	出来形がやや不適切である	出来形が不適切である
I. 出来形	<input type="checkbox"/>	<p>[評価対象項目]</p> <input type="checkbox"/> 承諾図等が、設計図書を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 施工図等が、設計図書を踏まえ検討され、満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 施工計画書等で出来形の管理基準を設定し、計画に基づく管理を実施していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 現場における出来形が設計図書を満足し、適切な施工であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 現場における出来形が良好で、施工の精度が高い。 <input type="checkbox"/> 不可視部分の出来形が、工事写真、施工記録により、確認できる。 <input type="checkbox"/> 解体又は撤去工事の場合、撤去対象物の範囲等が確認でき、適切に処分していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 提出書類が適切にまとめられており、不足がない。 <input type="checkbox"/> 竣工図が適切にまとめられており、確認できる。 <input type="checkbox"/> 関連工事とのすり合わせが適切である。 <input type="checkbox"/> その他理由:				<input type="checkbox"/> 工事監督員が文書で改善指示を行った。 <input type="checkbox"/> 契約約款第31条、第32条第2項に基づき破壊試験を行った。		
		<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>				<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>		
		<p>該当項目が 90%以上..... a</p> <p>該当項目が 80%以上90%未満..... a'</p> <p>該当項目が 70%以上80%未満..... b</p> <p>該当項目が 60%以上70%未満..... b'</p> <p>該当項目が 50%以上60%未満..... c</p> <p>該当項目が 50%未満..... d</p>				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。</p> <p>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%) 計算の値で評価する。</p> <p>③ 削除後の評価対象項目が4項目以下の場合には最大b評価とする。(100%:b、～50%:c、～0%:d)</p> </div>		
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin-right: 5px;"></div> / <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin-right: 5px;"></div> = <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin-right: 5px;"></div> % </div>				<p>上記該当事項があれば・・・ d</p> <p>上記該当事項があれば・・・ e</p>		

工事成績評定の考査項目別運用表

(工事検査員)

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入する。

考査項目	工種	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	機械設備工事(新築)	出来形が特に優れている	出来形が優れている	出来形が特に良好である	出来形が良好である	出来形が適切である	出来形がやや不適切である	出来形が不適切である
I. 出来形	<input type="checkbox"/>	<p>[評価対象項目]</p> <input type="checkbox"/> 承諾図等が、設計図書を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 施工図等が、設計図書を踏まえ検討され、満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 施工計画書等で出来形の管理基準を設定し、計画に基づく管理を実施していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 現場における出来形が設計図書を満足し、適切な施工であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 現場における出来形が良好で、施工の精度が高い。 <input type="checkbox"/> 不可視部分の出来形が、工事写真、施工記録により、確認できる。 <input type="checkbox"/> 提出書類が適切にまとめられており、不足がない。 <input type="checkbox"/> 竣工図が適切にまとめられており、確認できる。 <input type="checkbox"/> 関連工事とのすり合わせが適切である。 <input type="checkbox"/> その他理由：				<input type="checkbox"/> 工事監督員が文書で改善指示を行った。 <input type="checkbox"/> 契約約款第31条、第32条第2項に基づき破壊試験を行った。		
							<input type="checkbox"/> 上記該当事項があれば・・・ d	<input type="checkbox"/> 上記該当事項があれば・・・ e
		該当項目が 90%以上..... a 該当項目が 80%以上90%未満..... a' 該当項目が 70%以上80%未満..... b 該当項目が 60%以上70%未満..... b' 該当項目が 50%以上60%未満..... c 該当項目が 50%未満..... d	<input type="text"/> / <input type="text"/> = <input type="text"/> %		① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%) 計算の値で評価する。 ③ 削除後の評価対象項目が4項目以下の場合には最大b評価とする。(100%:b、～50%:c、～0%:d)			

工事成績評定の考査項目別運用表

(工事検査員)

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入する。

考査項目	工種	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	機械設備工事(改修)	出来形が特に優れている	出来形が優れている	出来形が特に良好である	出来形が良好である	出来形が適切である	出来形がやや不適切である	出来形が不適切である
I. 出来形	<input type="checkbox"/>	<p>[評価対象項目]</p> <input type="checkbox"/> 承諾図等が、設計図書を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 施工図等が、設計図書を踏まえ検討され、満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 施工計画書等で出来形の管理基準を設定し、計画に基づく管理を実施していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 現場における出来形が設計図書を満足し、適切な施工であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 現場における出来形が良好で、施工の精度が高い。 <input type="checkbox"/> 不可視部分の出来形が、工事写真、施工記録により、確認できる。 <input type="checkbox"/> 解体又は撤去工事の場合、撤去対象物の範囲等が確認でき、適切に処分していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 提出書類が適切にまとめられており、不足がない。 <input type="checkbox"/> 竣工図が適切にまとめられており、確認できる。 <input type="checkbox"/> 関連工事とのすり合わせが適切である。 <input type="checkbox"/> その他理由：				<input type="checkbox"/> 工事監督員が文書で改善指示を行った。 <input type="checkbox"/> 契約約款第31条、第32条第2項に基づき破壊試験を行った。		
							<input type="checkbox"/> 上記該当事項があれば・・・ d	<input type="checkbox"/> 上記該当事項があれば・・・ e
		該当項目が 90%以上..... a 該当項目が 80%以上90%未満..... a' 該当項目が 70%以上80%未満..... b 該当項目が 60%以上70%未満..... b' 該当項目が 50%以上60%未満..... c 該当項目が 50%未満..... d	<input type="text"/> / <input type="text"/> = <input type="text"/> %	① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%) 計算の値で評価する。 ③ 削除後の評価対象項目が4項目以下の場合には最大b評価とする。(100%:b、～50%:c、～0%:d)				

工事成績評定の考査項目別運用表

(工事検査員)

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入する。

考査項目	工種	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	建築工事(改修)	品質が特に優れている	品質が優れている	品質が特に良好である	品質が良好である	品質が適切である	品質がやや不適切である	品質が不適切である
II. 品質	共通 <input type="checkbox"/>	<p>[評価対象項目]</p> <input type="checkbox"/> 品質管理方法が明確である。 <input type="checkbox"/> 施工計画書に定められた品質計画により管理されている。 <input type="checkbox"/> 材料・製品の品質が施工図等により確認でき、設計図書の内容を満足している。 <input type="checkbox"/> 施工の各段階における完了時の試験及び記録の方法が適切である。 <input type="checkbox"/> 品質の確認記録が適切にまとめられており、確認できる。 <input type="checkbox"/> 施工の品質・形状が適切であり、設計図書の内容を満足している。 <input type="checkbox"/> 不可視部分となる品質が工事写真、施工記録等により確認できる。 <input type="checkbox"/> その他理由:				<input type="checkbox"/> 工事監督員が文章で改善指示を行った。 <input type="checkbox"/> 契約約款第31条、第32条第2項に基づき破壊試験を行った。	<input type="checkbox"/> 契約約款第31条、第32条第2項に基づき破壊試験を行った。	
		<p>該当項目が 90%以上..... a</p> <p>該当項目が 80%以上90%未満..... a'</p> <p>該当項目が 70%以上80%未満..... b</p> <p>該当項目が 60%以上70%未満..... b'</p> <p>該当項目が 50%以上60%未満..... c</p> <p>該当項目が 50%未満..... d</p>				<input type="text"/> / <input type="text"/> = <input type="text"/> %	<p>① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。</p> <p>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%) 計算の値で評価する。</p> <p>③ 削除後の評価対象項目が4項目以下の場合には最大b評価とする。(100%:b、～50%:c、～0%:d)</p>	<p>上記該当事項があれば・・・ d</p> <p>上記該当事項があれば・・・ e</p>

工事成績評定の考査項目別運用表

(工事検査員)

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入する。

考査項目	工種	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	電気設備工事(新築)	品質が特に優れている	品質が優れている	品質が特に良好である	品質が良好である	品質が適切である	品質がやや不適切である	品質が不適切である
II. 品質	機材 <input type="checkbox"/> 施工	[評価対象項目] <input type="checkbox"/> 機材の品質が、承諾図等により確認でき、設計図書を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 機材の品質確認記録の内容が、適切であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 品質の確認結果が、分かりやすく整理されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 施工の品質が適切であり、設計図書を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 施工の品質が、試験や検査等の結果により、優れていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 施工の各段階における完了時の試験及び記録の方法が、適切であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> システムの性能及び機能に関する試運転の確認方法が適切であり、記録の内容が設計図書を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> システムの性能及び機能に関する試運転の確認方法に工夫がある。 <input type="checkbox"/> 不可視部分となる品質が、工事写真、施工記録により確認できる。 <input type="checkbox"/> 中間検査や既済検査での工夫や良好な施工の品質が、継続して確認できる。 <input type="checkbox"/> 運転・点検上の表示及び危険箇所などの表示等が明確で解りやすい。 <input type="checkbox"/> その他理由：				<input type="checkbox"/> 工事監督員が文章で改善指示を行った。 <input type="checkbox"/> 契約約款第31条、第32条第2項に基づき破壊試験を行った。		
		該当項目が 90%以上..... a 該当項目が 80%以上90%未満..... a' 該当項目が 70%以上80%未満..... b 該当項目が 60%以上70%未満..... b' 該当項目が 50%以上60%未満..... c 該当項目が 50%未満..... d				<input type="text"/> / <input type="text"/> = <input type="text"/> % ① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%) 計算の値で評価する。 ③ 削除後の評価対象項目が4項目以下の場合には最大b評価とする。(100%:b、～50%:c、～0%:d)		
		上記該当事項があれば・・・ d				上記該当事項があれば・・・ e		

工事成績評定の考査項目別運用表

(工事検査員)

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入する。

考査項目	工種	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	機械設備工事(新築)	品質が特に優れている	品質が優れている	品質が特に良好である	品質が良好である	品質が適切である	品質がやや不適切である	品質が不適切である
II. 品質	機材 <input type="checkbox"/> 施工	[評価対象項目] <input type="checkbox"/> 機材の品質が、承諾図等により確認でき、設計図書を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 機材の品質確認記録の内容が、適切であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 品質の確認結果が、分かりやすく整理されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 施工の品質が適切であり、設計図書を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 施工の品質が、試験や検査等の結果により、優れていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 施工の各段階における完了時の試験及び記録の方法が、適切であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> システムの性能及び機能に関する試運転の確認方法が適切であり、記録の内容が設計図書を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> システムの性能及び機能に関する試運転の確認方法に工夫がある。 <input type="checkbox"/> 不可視部分となる品質が、工事写真、施工記録により確認できる。 <input type="checkbox"/> 中間検査や既済検査での工夫や良好な施工の品質が、継続して確認できる。 <input type="checkbox"/> 運転・点検上の表示及び危険箇所などの表示等が明確で解りやすい。 <input type="checkbox"/> その他理由：				<input type="checkbox"/> 工事監督員が文章で改善指示を行った。 <input type="checkbox"/> 契約約款第31条、第32条第2項に基づき破壊試験を行った。		
		該当項目が 90%以上..... a 該当項目が 80%以上90%未満..... a' 該当項目が 70%以上80%未満..... b 該当項目が 60%以上70%未満..... b' 該当項目が 50%以上60%未満..... c 該当項目が 50%未満..... d				<input type="text"/> / <input type="text"/> = <input type="text"/> % ① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%) 計算の値で評価する。 ③ 削除後の評価対象項目が4項目以下の場合には最大b評価とする。(100%:b、～50%:c、～0%:d)		
							<input type="text"/> 上記該当事項があれば・・・ d	<input type="text"/> 上記該当事項があれば・・・ e

工事成績評定の考査項目別運用表

(工事検査員)

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入する。

考査項目	工種	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	機械設備工事(改修)	品質が特に優れている	品質が優れている	品質が特に良好である	品質が良好である	品質が適切である	品質がやや不適切である	品質が不適切である
II. 品質	機材 <input type="checkbox"/> 施工	[評価対象項目] <input type="checkbox"/> 機材の品質が、承諾図等により確認でき、設計図書を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 機材の品質確認記録の内容が、適切であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 品質の確認結果が、分かりやすく整理されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 施工の品質が適切であり、設計図書を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 施工の品質が、試験や検査等の結果により、優れていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 施工の各段階における完了時の試験及び記録の方法が、適切であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> システムの性能及び機能に関する試運転の確認方法が適切であり、記録の内容が設計図書を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> システムの性能及び機能に関する試運転の確認方法に工夫がある。 <input type="checkbox"/> 不可視部分となる品質が、工事写真、施工記録により確認できる。 <input type="checkbox"/> 中間検査や既済検査での工夫や良好な施工の品質が、継続して確認できる。 <input type="checkbox"/> 運転・点検上の表示及び危険箇所などの表示等が明確で解りやすい。 <input type="checkbox"/> 既設設備の劣化状況をよく把握して、適切な対策を施していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 現地状況を勘案し施工方法等について提案を行うなど、積極的に取り組んでいる。 <input type="checkbox"/> その他理由：				<input type="checkbox"/> 工事監督員が文章で改善指示を行った。 <input type="checkbox"/> 契約約款第31条、第32条第2項に基づき破壊試験を行った。		
		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> 該当項目が 90%以上..... a 該当項目が 80%以上90%未満..... a' 該当項目が 70%以上80%未満..... b 該当項目が 60%以上70%未満..... b' 該当項目が 50%以上60%未満..... c 該当項目が 50%未満..... d </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> $\frac{\text{□}}{\text{□}} = \text{□} \%$ </div> </div>				<input type="checkbox"/> 上記該当事項があれば・・・ d	<input type="checkbox"/> 上記該当事項があれば・・・ e	
		<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> ① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%) 計算の値で評価する。 ③ 削除後の評価対象項目が4項目以下の場合には最大b評価とする。(100%:b、～50%:c、～0%:d) </div>						

工事成績評定の考査項目別運用表

(工事検査員)

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入する。

考査項目	細別	工種	a,a'	b,b'	c	d
			全体的な完成度が優れている	全体的な完成度が良好である	全体的な完成度が適切である	全体的な完成度が劣っている
3. 出来形及び出来ばえ	III. 出来ばえ <input type="checkbox"/>	建築工事(新築)	<input checked="" type="checkbox"/> きめ細かな施工がなされ取り合いの納まりや端部まで仕上がりが良い。 <input type="checkbox"/> 既存部分や関連工事との調整がなされ全体に調和が良い仕上である。 <input type="checkbox"/> 使い勝手や使用者の安全に対する配慮が適切である。 <input type="checkbox"/> 仕上がりの状態が良好で、作動状態も良好である。 <input type="checkbox"/> 色調が均一であり色むら等が無く、全体的な美観が良好である。 <input type="checkbox"/> 材料、製品の割付けや通り等が良く、全体的な出来ばえが良好である。 <input type="checkbox"/> 保全に配慮した施工がなされている。	※ 該当6項目以上 a,a' 該当4項目以上 b,b' 該当3項目 c 該当2項目以下 d		

工事成績評定の考査項目別運用表

(工事検査員)

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入する。

考査項目	細別	工種	a,a'	b,b'	c	d
			全体的な完成度が優れている	全体的な完成度が良好である	全体的な完成度が適切である	全体的な完成度が劣っている
3. 出来形及び出来ばえ	III. 出来ばえ <input type="checkbox"/>	建築工事(改修)	<input checked="" type="checkbox"/> きめ細かな施工がなされ取り合いの納まりや端部まで仕上がりが良い。 <input type="checkbox"/> 既存部分や関連工事との調整がなされ全体に調和が良い仕上である。 <input type="checkbox"/> 使い勝手や使用者の安全に対する配慮が適切である。 <input type="checkbox"/> 仕上がりの状態が良好で、作動状態も良好である。 <input type="checkbox"/> 色調が均一であり色むら等が無く、全体的な美観が良好である。 <input type="checkbox"/> 材料、製品の割付けや通り等が良く、全体的な出来ばえが良好である。 <input type="checkbox"/> 保全に配慮した施工がなされている。	※ 該当6項目以上 a,a' 該当4項目以上 b,b' 該当3項目 c 該当2項目以下 d		

工事成績評定の考査項目別運用表

(工事検査員)

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入する。

考査項目	細別	工種	a,a'	b,b'	c	d
			全体的な完成度が優れている	全体的な完成度が良好である	全体的な完成度が適切である	全体的な完成度が劣っている
3. 出来形及び出来ばえ	III. 出来ばえ <input type="checkbox"/>	電気設備工事(新築)	<input type="checkbox"/> きめ細かな施工がなされている。 <input type="checkbox"/> 関連工事(工種)との調整がなされ、調和が良い仕上がりである。 <input type="checkbox"/> 機器又はシステムとして、運転状態が正常であり、性能が優れている。 <input type="checkbox"/> 環境負荷低減への対策や配慮が優れている。 <input type="checkbox"/> 運転操作及び保守点検等の容易さを確保するための配慮がなされている。 <input type="checkbox"/> 清掃・整理が十分になされている。			※ 該当5項目以上 a,a' 該当4項目 b,b' 該当3項目 c 該当2項目以下 d

工事成績評定の考査項目別運用表

(工事検査員)

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入する。

考査項目	細別	工種	a,a'	b,b'	c	d
			全体的な完成度が優れている	全体的な完成度が良好である	全体的な完成度が適切である	全体的な完成度が劣っている
3. 出来形及び出来ばえ	III. 出来ばえ <input type="checkbox"/>	電気設備工事(改修)	<input type="checkbox"/> きめ細かな施工がなされている。 <input type="checkbox"/> 関連工事(工種)との調整がなされ、調和が良い仕上がりである。 <input type="checkbox"/> 機器又はシステムとして、運転状態が正常であり、性能が優れている。 <input type="checkbox"/> 環境負荷低減への対策や配慮が優れている。 <input type="checkbox"/> 運転操作及び保守点検等の容易さを確保するための配慮がなされている。 <input type="checkbox"/> 清掃・整理が十分になされている。 <input type="checkbox"/> 既設部分との関連設備との調整が適切で全体的に良い。		※ 該当6項目以上 a,a' 該当4項目以上 b,b' 該当3項目 c 該当2項目以下 d	

工事成績評定の考査項目別運用表

(工事検査員)

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入する。

考査項目	細別	工種	a,a'	b,b'	c	d
			全体的な完成度が優れている	全体的な完成度が良好である	全体的な完成度が適切である	全体的な完成度が劣っている
3. 出来形及び出来ばえ	III. 出来ばえ <input type="checkbox"/>	機械設備工事(新築)	<input type="checkbox"/> きめ細かな施工がなされている。 <input type="checkbox"/> 関連工事(工種)との調整がなされ、調和が良い仕上がりである。 <input type="checkbox"/> 機器又はシステムとして、運転状態が正常であり、性能が優れている。 <input type="checkbox"/> 環境負荷低減への対策や配慮が優れている。 <input type="checkbox"/> 運転操作及び保守点検等の容易さを確保するための配慮がなされている。 <input type="checkbox"/> 清掃・整理が十分になされている。			※ 該当5項目以上 a,a' 該当4項目 b,b' 該当3項目 c 該当2項目以下 d

工事成績評定の考査項目別運用表

(工事検査員)

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入する。

考査項目	細別	工種	a,a'	b,b'	c	d
			全体的な完成度が優れている	全体的な完成度が良好である	全体的な完成度が適切である	全体的な完成度が劣っている
3. 出来形及び出来ばえ	III. 出来ばえ <input type="checkbox"/>	機械設備工事(改修)	<input type="checkbox"/> きめ細かな施工がなされている。 <input type="checkbox"/> 関連工事(工種)との調整がなされ、調和が良い仕上がりである。 <input type="checkbox"/> 機器又はシステムとして、運転状態が正常であり、性能が優れている。 <input type="checkbox"/> 環境負荷低減への対策や配慮が優れている。 <input type="checkbox"/> 運転操作及び保守点検等の容易さを確保するための配慮がなされている。 <input type="checkbox"/> 清掃・整理が十分になされている。 <input type="checkbox"/> 既設部分と関連設備との調整が適切で全体的に良い。		※ 該当6項目以上 a,a' 該当4項目以上 b,b' 該当3項目 c 該当2項目以下 d	

工事成績評定の考査項目別運用表

(工事検査員)

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入する。

考査項目	細別	工種	a,a'	b,b'	c	d
			全体的な完成度が優れている	全体的な完成度が良好である	全体的な完成度が適切である	全体的な完成度が劣っている
3. 出来形及び出来ばえ	III. 出来ばえ <input type="checkbox"/>	解体工事	<input type="checkbox"/> きめ細やかな施工がなされ納まりが良い。 <input type="checkbox"/> 既存部分や関連部分との調整がなされ全体に調和がとれている。 <input type="checkbox"/> 使用者の使いやすさや安全、維持管理に対する配慮が適切である。 <input type="checkbox"/> 清掃・整理が十分になされている。 <input type="checkbox"/> 仕上げがよく、全体的な美観に優れている。		※ 該当4項目以上 a,a' 該当3項目 b,b' 該当2項目 c 該当1項目以下 d	

工事成績評定の考査項目別運用表

(工事検査員)

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入する。

考査項目	細別	工種	a,a'	b,b'	c	d	
			優れている	やや優れている	他の評価に該当しない	劣っている	
3. 出来形及び出来ばえ	III. 出来ばえ <input type="checkbox"/>	上記以外の工事 または合併工事	<input type="checkbox"/> その他理由: <input type="checkbox"/> その他理由: <input type="checkbox"/> その他理由: <input type="checkbox"/> その他理由: <input type="checkbox"/> その他理由:	※ 該当4項目以上 a,a' 該当3項目 b,b' 該当2項目 c 該当1項目以下 d			
※該当工種からの評価対象項目で評価を行う。ただし、評価対象項目は最大5項目とする。							